

Инвестор
 Заказчик (генподрядчик)
 Подрядчик (субподрядчик)
 Стройка
 Объект

Администрация Валдайского муниципального района, 175400, Новгородская обл.
 ООО "СУ-53", 174409, г. Боровичи, ул. Промышленная, а 11
 Строительство напорного канализационного коллектора в
 г. Валдай, Новгородской области 1 этап
 Строительство напорного канализационного коллектора в

Код	0322005		
Форма по ОКУД			
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
номер	Концессионное соглашение № 1		
дата	13	07	2017
Вид операции			

Договор подряда (контракт)


Номер документа	Дата составления
5-1	30 ноября 2017 г.

Отчетный период	
с	по
12.10.2017	18.10.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета №02-01 на напорную канализацию К1.Н
 №1 Земляные работы при прокладке методом ГНБ (под высоким напряжением)

1	2	3	4 к	5	6	7	8
1	2	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов I ЗП=0*1,2*1,15; ЭММ=3665,99*1,2*1,15; ЗПм=672,77*1,2*1,15; ТЗТ=0*1,2*1,15; ТЗТм=34,22*1,2*1,15	ТЕР01-01-006-01 (0) МДС 81-35 2004 Пр 1 г 3 4. МДС 81-36 2004 Пр 3 8	1000 м ³ грунта	0,4317	5 059,07	2 184
2	3	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов I ЗП=0*1,1*1,2*1,15; ЭММ=3665,99*1,1*1,2*1,15; ЗПм=672,77*1,1*1,2*1,15; ТЗТ=0*1,1*1,2*1,15; ТЗТм=34,22*1,1*1,2*1,15	ТЕР01-01-006-01 (0) ТЕР01ТЧПр1 12п3 46; МДС 81-36 2004 Пр 3 5; МДС 81-36 2004 Пр 3 8	1000 м ³ грунта	0,2718	5 564,98	1 513
3	4	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м ² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов I (добор) ЗП=2847,71*1,2*1,15*1,1*1,2; ЭММ=0*1,2*1,15*1,1; ЗПм=0*1,2*1,15*1,1; ТЗТ=223*1,2*1,15*1,1*1,2; ТЗТм=0*1,2*1,15*1,1	ТЕР01-02-056-07 (0) МДС 81-36 2004 Пр 3 5; МДС 81-36 2004 Пр 3 8; ТЕР01ТЧПр1 12п3 173; ТЕР01ТЧПр1 12п3 177	100 м ³ грунта	0,108	5 187,38	560
4	5	Водоотлив из котлованов ЗП=0*1,2*1,15; ЭММ=2882,15*1,2*1,15; ЗПм=0*1,2*1,15; ТЗТ=0*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,15	ТЕР01-02-068-02 (0) МДС 81-36 2004 Пр 3 5;	100 м ³ мокрого грунта	1,087	3 977,37	4 323
ИТОГО							8 580



Зарплата	10,9	6 104	6 104	0	0
Машины и механизмы	6,86	55 017	0	55 017	0
Материалы	4,84	0	0	0	0
Итого по неучтенным материалам		0	0	0	0
Итого		61 121	6 104	55 017	43,87
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2)	0,81	5 995	0	0	0
Накладные расходы	0,4	2 960	0	0	0
Сметная прибыль					

иные работы, выполняемые ручным способом (3)	0,68	4 151	0	0	0
Накладные расходы	0,36	2 197	0	0	0
Сметная прибыль		6 348	0	0	0
Итого					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (4)	0,68	0	0	0	0
Накладные расходы	0,36	0	0	0	0
Сметная прибыль		0	0	0	0
Итого					
Итого		76 424	6 104	55 017	43,87
Итого по перевозке		0	0	0	0
Итого		76 424	6 104	55 017	43,87


№2 Трубопроводы при открытой прокладке							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов ЗП=66,34*1,15. ЭММ=271*1,15. ЭПМ=51,31*1,15. ТЗТ=4,8*1,15. ТЗТМ=2,61*1,15	ТЕР22-03-002-01 (0) МДС 81-36 2004 Пр 3 8	10 фасонных частей	0,5	470,501	235
11	20 1	Соединительная арматура трубопроводов, переход д.=90*75мм	[507-0775]	10шт	-0,5	82,56	41
2	25	Отвод ПЭ100 SDR17-355мм 45гр Цел=5155/1,18*1,03	ЗАО Икапласт	шт	5	4 499,70339	22 499

ИТОГО	10,9	414	414	0			
Зарплата	6,86	1 070	0	1 070			
Машины и механизмы	4,84	0	0	0			
Материалы			22 499	0	0		
Итого по неучтенным материалам			23 983	414	1 070		3
Итого							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (1, 2)	1,11	823	0	0			
Накладные расходы	0,71	526	0	0			
Сметная прибыль		1 349	0	0			
Итого		25 332	414	1 070			3

№3 Трубопроводы при прокладке методом горизонтального бурения							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов ЗП=66,34*1,15. ЭММ=271*1,15. ЭПМ=51,31*1,15. ТЗТ=4,8*1,15. ТЗТМ=2,61*1,15	ТЕР22-03-002-01 (0) МДС 81-36 2004 Пр 3 8	10 фасонных частей	0,8	470,5	376
11	7 1	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90x75 мм	[507-0775]	10 шт	-0,8	82,56	60
2	8	Муфта без упора SDR11-355 AM ПЭ 100 арт 6800009 Цел=23613,0/1,18*1,03	ЗАО Икапласт	шт	8	20 611,35	164 891

ИТОГО	10,9	665	665	0			
Зарплата	6,86	1 708	0	1 708			
Машины и механизмы	4,84	0	0	0			
Материалы			164 891	0	0		
Итого по неучтенным материалам			167 264	665	1 708		4
Итого							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (1, 2)	1,11	1 307	0	0			
Накладные расходы	0,71	836	0	0			
Сметная прибыль		2 143	0	0			
Итого		169 407	665	1 708			4

Итого		271 163	7 183	57 795	50,87
Временные здания и сооружения	1	6 508	0	0	0
Итого	1	6 942	7 183	57 795	50,87
Зимнее удорожание		284 613	7 183	57 795	50,87
Итого	1	7 371	0	0	0
Непредвиденные работы и затраты		291 984	7 183	57 795	50,87
Итого					



	18%	52 557	0	0	0
итого		344 541	7 183	57 795	50.87

К оплате : 344 541*80% =275 633

Заказчик (Генподрядчик) Глава Валдайского муниципального района


М.П.

Строительный контроль

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.



[Handwritten signature]
подпись

Ю.В.

расшифровка подписи

Вихрова Л.Г.


расшифровка подписи

Коржавин В.Ю.

расшифровка подписи

И.И. Мерцаева
ММХ и ДС
И.И. Мерцаева

Согласовано
И.И.



Инвестор
 Заказчик (генподрядчик) Администрация Валдайского муниципального района, 175400, Новгородская обл., г. Валдай, пр. Комсомольский, д. 19/21
 Подрядчик (субподрядчик) ООО "СУ-53", 174409, г. Боровичи, ул. Промышленная, д. 11
 Стройка Строительство напорного канализационного коллектора в г. Валдай, Новгородской области 1 этап
 Объект Строительство напорного канализационного коллектора в г. Валдай, Новгородской области 1 этап

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Документ подряда (контракт)	номер	Концессионное соглашение № 1	
	дата	13	07 2017
Вид операции			

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	5-2	30 ноября 2017 г.	с	по
			12 10 2017	18 10 2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу	стоимость, руб.
Трубопроводы при прокладке методом горизонтального бурения							
1	1	Монтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 50 тс (500 кН) ЗП=5,77*1,15, ЭММ=1418,66*1,15, ЗПм=21,79*1,15, ТЗТ=0,6*1,15, ГЗТм=1,78*1,15	ФЕР04-01-079-02 (0) МДС 81-35 2004 Пр 1 т 3 7	шт	4	1 638,0945	6 552
2	6	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН) для труб Ду = 400 мм длиной до 400 м ЗП=22,15*1,15, ЭММ=2230,59*1,15, ЗПм=41,4*1,15, ТЗТ=2,08*1,15, ГЗТм=3,19*1,15	ФЕР04-01-086-03 (0) МДС 81-35 2004 Пр 1 т 3 7	м	160,6	2 598,641	417 341
3	7	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН) для труб Ду = 400 мм длиной до 400 м ЗП=22,15*1,2*1,15, ЭММ=2230,59*1,2*1,15, ЗПм=41,4*1,2*1,15, ТЗТ=2,08*1,2*1,15, ГЗТм=3,19*1,2*1,15	ФЕР04-01-086-03 (0) МДС 81-35 2004 Пр 1 т 1 5, МДС 81-35 2004 Пр 1 т 3 7	м	500	3 116,7712	1 558 380
		Бентонит (расход 116,8кг/м) V=116,80*660,6/1000 =77,1581	[01 4 03 01-0003]	т	77,1581	4 848,15	37407
		Полимер New-drill plus (расход 0,0026т/м) V=(0,0026*660,6) = 1,7176	[01 4 03 03-0011]	т	1,7176	82 909,09	14240
		Полимер Terra Raid (расход 0,0031 т/м) V=(0,0031*660,6) = 2,0479	[01 4 03 03-0012]	т	2,0479	45 377,08	9292



II	Двухэтажная установка горизонтально направленного бурения с тросовым усилием 50 тс (500 кН)	ФЕР04-01/080-02	4	669,7945	2 679
	ЗП=2,5*1,15. ЭММ=579,93*1,15. ЗПм=0,53*1,15. ТЗТ=0,26*1,15. ТЗТм=0,52*1,15	40)МДС 81-35 2004 Пп 1.1.3.1			2 594 366

Итого		8,87	172 202	172 202	0	0
Зарплата		8,87	17 387 586	0	17 387 586	0
Машины и механизмы		8,87	5 452 256	0	0	0
Материалы			0	0	0	0
Итого по неучтенным материалам			23 012 044	172 202	17 387 586	1 823,32
Итого						
Скважины (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)		1,12	553 902	0	0	0
Накладные расходы		0,51	252 223	0	0	0
Сметная прибыль			806 125	0	0	0
Итого			23 818 169	172 202	17 387 586	1 823,32
Итого с понижающим коэффициентом 0,401425125			9 561 211	0	0	0
Итого			9 561 211	0	0	0
Временные здания и сооружения		1	229 469	0	0	0
Итого		1	9 790 680	0	0	0
Итого		1	244 767	0	0	0
Зимнее удорожание			10 035 447	0	0	0
Итого						
Непредвиденные работы и затраты		1	259 918	0	0	0
Итого			10 295 365	0	0	0
Итого		18%	1 853 166	0	0	0
Итого			12 148 531	0	0	0

К оплате :

12 148 531*80% = 9 718 825

Заказчик (Генподрядчик)

Глава Валдайского муниципального района

Стала Ю В

М П

Строительный контроль


Генеральный директор ООО "Лига"

М П

Подрядчик (Субподрядчик)

Директор ООО "СУ-53"

М П



подпись
расшифровка подписи
Вихрова Л Г
расшифровка подписи
Коржавин В Ю
расшифровка подписи

И. В. Александров
ММ и ДК
И. В. Александров
Согласовано
Коржавин

