

Инвестор  
Заказчик (генподрядчик) Администрация Валдайского муниципального района, 175400, Новгородская обл., г. Валдай, пр. Комсомольский, д.19/21  
Подрядчик (субподрядчик) ООО "СУ-53", 174409, г. Боровичи, ул. Промышленная, д.11  
Стройка: Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай, Новгородской области (корректировка) 1 этап  
Объект: Строительство напорного канализационного коллектора и ГКНС в г. Валдай, Новгородской области (корректировка) 1 этап

Код	0322005		
Форма по ОКУД	по ОКПО		
по ОКПО	по ОКПО		
по ОКПО	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	Концессионное соглашение № 1		
Договор подряда (контракт)	номер	13 07 2017	
	дата	13 07 2017	
Вид операции			

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	15 сентября 2017 г	с 01.09.2017	по 15.09.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета №02-01 на напорную канализацию КИИ

№1 Трубопроводы при прокладке методом горизонтального бурения								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Монтаж машин горизонтального бурения / прессово-шнекового типа РВА  ЗП=406,13*1,15, ЭММ=1301,25*1,15, ЗПм=102,23*1,15, ТЗТ=26,51*1,15, ТЗТм=5,2*1,15	ТЕР04-01-074-01  (0) МДС 81-36.2004 Пр.3.8	1 машина		4	1 963,49	7 851
2	11	Бурение пилотной скважины машинной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE  ЗП=157,23*1,15, ЭММ=9465,06*1,15, ЗПм=214,81*1,15, ТЗТ=9,97*1,15, ТЗТм=10,01*1,15	ТЕР04-01-076-01  (0) МДС 81-36.2004 Пр.3.8	100 м бурения скважины		5	11 070,48	55 352
3	12	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машинной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 TC (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм  ЗП=1282,44*1,15, ЭММ=39635,96*1,15, ЗПм=1400,43*1,15, ТЗТ=83,71*1,15, ТЗТм=71,78*1,15	ТЕР04-01-077-09  (0) МДС 81-36.2004 Пр.3.8	100 м бурения скважины		5	47 764,9	238 820
4	15	Бентонит Расход 40кг/м V=40*4873,6/1000	[109-0087]	г		20	5 226,32	104 526
5	16	Полимер Tetra Raid(расход 4,4кг/м)V=3,6*4873,6/1000	[110-0257]	г		2,15	48 916,5	105 170
6	17	Полимер New- drill plus(расход 3,6кг/м)V=3,6*4873,6/1000	[110-0258]	г		1,8	89 376	160 877
7	18	Демонтаж машин горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА  ЗП=212,31*1,15, ЭММ=771,78*1,15, ЗПм=50,77*1,15, ТЗТ=14,06*1,15, ТЗТм=2,58*1,15	ТЕР04-01-075-01  (0) МДС 81-36.2004 Пр.3.8	1 машина				4 577

КСПЕЯ ВЕРНА  
Первый заместитель  
Главы администрации  
Муниципального района  
Рудина О.Я.



15 сентября 2017 г.

8	19	трубы ПЭ100SDR17-355*21,1 Цед=4662,0/1,18*1,03	ЗАО Икапласт	м	5 510	4 069,37	22 422 229
---	----	---	--------------	---	-------	----------	------------

677 131


Итого:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	Э/л	Маш/мех	Э/л маш	Мат	Затр труда	Затр труд маш
Зарплата	10,9	121 241	121 241	0	108 902	0	0	0
Машины и механизмы	6,86	2 002 208	0	2 002 208	0	0	0	0
Материалы	4,84	1 810 842	0	0	0	1 810 842	0	0
Итого по неучтенным материалам		22 422 229	0	0	0	22 422 229	0	0
Итого		26 356 820	121 241	2 002 208	108 902	24 233 071	725,34	506,1
Сквозины (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)								
Накладные расходы	0,95	218 635	0	0	0	0	0	0
Сметная прибыль	0,41	94 358	0	0	0	0	0	0
Итого		312 993	0	0	0	0	0	0
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (8)								
Накладные расходы	1,11	0	0	0	0	0	0	0
Сметная прибыль	0,71	0	0	0	0	0	0	0
Итого		0	0	0	0	0	0	0
Итого		26 669 513	121 241	2 002 208	108 902	24 233 071	725,34	506,1
Итого				26 669 513	121 241	2 002 208		725,34
Временные здания и сооружения - 2,4%				640 068,31	0	0		0
Итого				27 309 581,31	121 241	2 002 208		725,34
Зимнее удорожание - 2,5%				682 739,53	0	0		0
Итого				27 992 320,84	121 241	2 002 208		725,34
Непредвиденные работы и затраты - 3%				839 769,63	0	0		0
Итого				28 832 090,47	121 241	2 002 208		725,34
НДС - 18%				5 189 776,28	0	0		0
Итого				34 021 866,75	121 241	2 002 208		725,34

К оплате: 34 021 866,75\*80% = 27 217 493,40

Заказчик (Генподрядчик)

Глава Валдайского муниципального района



Стаза Ю В

подпись

расшифровка подписи

Подрядчик (Субподрядчик)

Директор ООО "СУ-53"



Коржавин В Ю

расшифровка подписи

*Коржавин В.Ю.*  
*Согласована*  
*главной инженером ООО*  
*И.И. Мирекова*



КОПИЯ ВЕРНА  
 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
 Глава администрации  
 муниципального района  
 Рудина О.А.