Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Инвестор
Заказчик (генподрядчик) — Администрация Валдайского муниципального района. 175400. Новгородская обл. г. Валдай. пр. Комсомольский. д.19/21
Подрядчик (субподрядчик) — ООО "СУ-53". 174409. г. Боровичи. ул. Промышленная. д.11
Стройка — Строительство напорного канализационного коллектора в г.Валдай.Новгородской области 1этап
Объект — Строительство напорного канализационного коллектора в г.Валдай.Новгородской области 1этап

Договор подряда (контракт): номер — Концессионное соглашение № 1; дата — 13 07 2017
Вид операции

	Номер документа	Дата составления
АКТ	6-1	30 ноября 2017 г.

Отчетный период	
с	по
12.10.2017	18.10.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета №08-01 на временную дорогу

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
			№1 <Нет раздела>				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	6,6472	2 426,36	16 129
			(0)				
1.1	1.1	Песок природный для строительных работ средний	[408-0122]	м3	664,72	64,42	42 821
2	2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	8,0564	3 746,75	30 185
			(0)				
2.1	2.1	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	[408-0019]	м3	805,64	135,05	108 802
3	3	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	ТЕР27-12-010-02	100 м3 сборных железобетонных плит	4,8484	5 838,91	28 309
			(0)				
3.1	3.1	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	[403-6010]	м3	484,84	1 642,16	796 185
4	4	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	ТЕР27-12-010-04	100 м3 сборных железобетонных плит	4,8484	3 772,33	18 290
			(0)				
ИТОГО							1 040 721

Зарплата	10,9	159 609	159 609	0	0
Машины и механизмы	6,26	485 889	0	485 889	0
Материалы	5,55	5 263 959	0	0	0
Итого по исчтенным материалам		0	0	0	0
Итого		5 909 457	159 609	485 889	1 161,32
Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4)	1,21	321 970	0	0	0
Накладные расходы	0,76	202 229	0	0	0
Сметная прибыль		524 199	0	0	0
Итого			6 433 656	159 609	485 889	1 161,32
Итого	1	160 841	0	0	0
Зимнее удорожание		6 594 497	159 609	485 889	1 161,32
Итого	1	170 797	0	0	0
Непредвиденные работы и затраты		6 765 294	159 609	485 889	1 161,32
Итого	18%	1 217 753	0	0	0
НДС		7 983 047	159 609	485 889	1 161,32
Итого					

КОПИЯ ВЕРНА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РУДИНА О.А.

7 983 047 *80% = 6 386 438

К оплате :

Заказчик (Генподрядчик) — Глава Валдайского муниципального района — Стадэ Ю В
М П — подпись — расшифровка подписи

Строительный контроль — Генеральный директор ООО "Лига" — Вихрова Л Г
М П — подпись — расшифровка подписи

Подрядчик (Субподрядчик) — Директор ООО "СУ-53" — Коржавин В Ю
М П — подпись — расшифровка подписи

Согласовано гл. специалист